



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΒΟΥΛΗΣ**

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Πρωτ. 2813
Αριθ.
Διεκπ. 1874**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Παράτασης τμηματικής προθεσμίας σταδίου σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης και συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη πλήρους οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, υποστηρικτικών μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο “Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης”, ιδιοκτησίας της Βουλής των Ελλήνων»

**Ο Γενικός Γραμματέας
της Βουλής των Ελλήνων****Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄-Προσωπικό), όπως ισχύει.
2. Της με αριθμό πρωτ. Βουλής 3873/2619/18-3-2010 απόφασης του Προέδρου της Βουλής για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα.
3. Της με αριθμό 2847/1970/16-3-2011 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 73/23-3-2011) απόφασης του Προέδρου της Βουλής για την ανασυγκρότηση της Υπηρεσίας της Βουλής «Προϊσταμένη Αρχή» για την εποπτεία των έργων της Βουλής.
4. Του Ν.3316/2005 για την «ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παρούσα σύμβαση.

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/1043/1192/8-1-2004 (ΦΕΚ Β΄ 25/14-1-2004) Υπουργική Απόφαση, με την οποία το κτίριο της Μπενακείου Βιβλιοθήκης χαρακτηρίστηκε ως μνημείο και η χρήση του ως βιβλιοθήκη.
2. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 5526/3671/8-6-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, με την οποία ανατέθηκε η σύνταξη της πλήρους οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής, των υποστηρικτικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης της υπόψη μελέτης στα συμπράττοντα γραφεία μελετών :
 - «ΠΛΕΙΑΣ - Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ο. ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ, Μ. ΜΠΟΡΝ ΕΠΕ» (αρχιτεκτονικά)
 - «Φ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ» (στατικά)
 - «Ο.Μ.Η. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ» (Η/Μ)
 - «ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΕ» (γεωτεχνικά).
3. Το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης, το οποίο υπεγράφη την 21-7-2011, με συμβατική προθεσμία 270 ημέρες από την υπογραφή του και με τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:
 - α) Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, για τη σύνταξη και ολοκλήρωση των υποστηρικτικών μελετών (δηλαδή της αποτύπωσης, των εργαστηριακών ερευνών και της γεωτεχνικής μελέτης).
 - β) Ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για την υποβολή των οριστικών μελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ).
 - γ) Εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης εντολής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ).
 - δ) Τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης εντολής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 10190/6646/23-11-2011 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία αντικαθιστά την με αριθμό πρωτ. Βουλής 7172/4758/2-8-2011 απόφαση που παύει να ισχύει, ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί της μελέτης.
5. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 7221/4-8-2011 επιστολή του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, το χρονοδιάγραμμα της εν θέματι μελέτης.
6. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 7305/12-8-2011 επιστολή του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι υποστηρικτικές μελέτες (Γεωτεχνική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Αποτύπωση, Στατικά και Η/Μ Εγκαταστάσεων, Ενεργειακή Μελέτη).
7. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 8623/5649/4-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής με την οποία ανατέθηκε μελέτη ζωγραφικού διακόσμου, του διατηρητέου κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, σε συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, δεδομένου ότι κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης διαπιστώθηκε ύπαρξη διακόσμου στους τοίχους και τις οροφές του κτιρίου.
8. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 9042/5863/18-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, με την οποία παρατάθηκε η τμηματική προθεσμία

υποβολής της οριστικής μελέτης μέχρι 7-11-2012, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου (αρ. πρωτ. Βουλής 8950/13-10-2011).

9. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 9519/4-11-2011 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τη συντηρήτρια η μελέτη ζωγραφικού διακόσμου.
10. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 9595/7-11-2011 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο το Α΄ Στάδιο-Οριστική Μελέτη, όλων των επιμέρους μελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Εγκαταστάσεων) της εν θέματι μελέτης.
11. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 11760/23-12-2011 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο αναθεώρηση του Α΄ Σταδίου (Οριστική Μελέτη), όλων των επιμέρους μελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Εγκαταστάσεων) της εν θέματι μελέτης, μετά τις σχετικές υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την προκαταρκτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.Τ.
12. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 51/37/4-1-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση από το ΥΠΠΟ.Τ στην Δ/ση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, το Α΄ Στάδιο-Οριστική Μελέτη, όλων των επιμέρους μελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Εγκαταστάσεων) καθώς και η μελέτη ζωγραφικού διακόσμου του διατηρητέου κτηρίου της Μπενακειού Βιβλιοθήκης,.
13. Το με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/4344/101/16-1-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟ.Τ, με το οποίο απέστειλε τη μελέτη ζωγραφικού διακόσμου στη Δ/ση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ.Τ.
14. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 2917/20-2-2012 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, μετά από υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αναθεωρημένη η Μελέτη Κλιματισμού, της εν θέματι μελέτης.
15. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 3098/2587/23-2-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση από το ΥΠΠΟ.Τ στην Δ/ση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, η αναθεωρημένη Οριστική Στατική Μελέτη και η Υποστηρικτική Γεωτεχνική Μελέτη.
16. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ.Τ/ΣΥΝΤ/Φ45/914/22703/9-3-2012 (αριθμ. πρωτ. Βουλής 3771/14-3-2012) έγγραφο της Δ/σης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ.Τ, με το οποίο ζήτησε την εκπόνηση μελέτης συντήρησης των υφιστάμενων διατηρητέων στοιχείων του κτιρίου (λίθινα, μαρμάρινα, πλίθινα, τσιμεντένια πλακίδια, μωσαϊκά δάπεδα, μεταλλικά κιγκλιδώματα, κλίμακες και λοιπά μεταλλικά στοιχεία) από συντηρητές ανάλογης ειδικότητας εγγεγραμμένους στο μητρώο συντηρητών.
17. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 4293/3483/27-3-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, με την οποία ανατέθηκε η μελέτη «Μελέτη συντήρησης λίθινων, μαρμάρινων, πλίθινων και μεταλλικών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, τσιμεντένιων πλακιδίων και μωσαϊκών δαπέδων στο εσωτερικό και εξωτερικό του διατηρητέου κτιρίου της Μπενακειού Βιβλιοθήκης», στη εταιρεία ΛΙΘΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ – ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΑΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ.
18. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 5199/30-4-2012 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο «Μελέτη συντήρησης λίθινων, μαρμάρινων, πλίθινων και μεταλλικών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών

στοιχείων, τσιμεντένιων πλακιδίων και μωσαϊκών δαπέδων στο εσωτερικό και εξωτερικό του διατηρητέου κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης».

19. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 5715/15-5-2012 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, μετά από υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αναθεωρημένη η Οριστική Μελέτη Πυρόσβεσης - Πυρανίχνευσης, της εν θέματι μελέτης.
20. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 6453/25-5-2012 επιστολή με την οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, μετά από υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αναθεωρημένη η Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Ομβρίων της εν θέματι μελέτης.
21. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 6768/31-5-2012 επιστολή, με την οποία επανυποβλήθηκε από τον ανάδοχο διορθωμένη μετά τις σχετικές υποδείξεις και παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, «Μελέτη συντήρησης λίθινων, μαρμάρινων, πλίθινων και μεταλλικών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, τσιμεντένιων πλακιδίων και μωσαϊκών δαπέδων στο εσωτερικό και εξωτερικό του διατηρητέου κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης».
22. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 6781/5041/31-5-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση, στη Δ/ση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ.Τ, «Μελέτη συντήρησης λίθινων, μαρμάρινων, πλίθινων και μεταλλικών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, τσιμεντένιων πλακιδίων και μωσαϊκών δαπέδων στο εσωτερικό και εξωτερικό του διατηρητέου κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης».
23. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 6845/1-6-2012 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, μετά από υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αναθεωρημένη η πλήρης Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, της εν θέματι μελέτης.
24. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 6846/1-6-2012 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, μετά από υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αναθεωρημένη η πλήρης Υποστηρικτική Αρχιτεκτονική Μελέτη Αποτύπωσης, της εν θέματι μελέτης.
25. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 6925/5101/6-6-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση από το ΥΠΠΟ.Τ στην Δ/ση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, η Υποστηρικτική Αρχιτεκτονική Μελέτη Αποτύπωσης, η αναθεωρημένη Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη και η αναθεωρημένη Οριστική Η/Μ Μελέτη (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Αποχέτευση-Ομβρία), της εν θέματι μελέτης.
26. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 8551/6089/10-7-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκε στην Δ/ση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ.Τ, μετά από προφορικό αίτημα της και η Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη του εν θέματι έργου.
27. Την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ/ΣΥΝΤ/Φ45/93479/3896/13-9-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκε α) η μελέτη συντήρησης μαρμάρινων, πλίθινων και μεταλλικών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, τσιμεντένιων και μωσαϊκών δαπέδων και β) η μελέτη συντήρησης ζωγραφικού διακόσμου του κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης.

28. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/141522/13500/2703/ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/1363/28/18-12-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκε η Οριστική Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του διατηρητέου κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης.
29. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 16180/10965/31-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, με την οποία εγκρίθηκε το Α΄ Στάδιο-Οριστική Μελέτη της εν θέματι μελέτης.
30. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 2789/2043/26-2-2013 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία αντικαθιστά την με αριθμό πρωτ. Βουλής 10190/6646/23-11-2011 απόφαση που παύει να ισχύει, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί της μελέτης.
31. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 4020/8-4-2013 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της εν θέματι μελέτης.
32. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 4063/2898/9-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκαν στην Προϊσταμένη Αρχή Εποπτείας Έργων της Βουλής για έγκριση α) ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπόψη μελέτης.
33. Το από 25-4-2013 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου, με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση α) του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, β) του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., γ) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης και δ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της εν θέματι μελέτης.
34. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 4800/3410/10-5-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκαν στην Δ/ση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ.Τ για έγκριση συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στην «Μελέτη συντήρησης λίθινων, μαρμάρινων, πλίθινων και μεταλλικών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, τσιμεντένιων πλακιδίων και μωσαϊκών δαπέδων στο εσωτερικό και εξωτερικό του διατηρητέου κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης».
35. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 5130/3584/17-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της εν θέματι μελέτης.
36. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της εν θέματι μελέτης, η οποία υπεγράφη στις 25-6-2013 με καταληκτική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης την 30-4-2014, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του 1^{ου} Σ.Π. Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση της σύμβασης είναι 270 ημέρες από την υπογραφή της, με καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης 150 ημερολογιακές ημέρες και με τμηματικές προθεσμίες ως ακολούθως:
 - α) Εκατόν πέντε (105) ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας, για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του 1^{ου} Άρθρου του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με χρόνο περαίωσης 40 ημερολογιακές ημέρες).

- β) Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας, για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένου του 2^{ου} Άρθρου του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
37. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 6712/4557/25-6-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών, με το οποίο δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την έναρξη της Μελέτης Εφαρμογής της εν θέματι μελέτης.
 38. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 7628/18-7-2013 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο, το χρονοδιάγραμμα της εν θέματι μελέτης.
 39. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 8146/5-8-2013 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η μελέτη που περιλαμβάνεται στο 1^ο Άρθρο του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 40. Το με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΣΥΝΤ/Φ45/76252/1878/6-8-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, με το οποίο εγκρίθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στην «Μελέτη συντήρησης λίθινων, μαρμάρινων, πλίθινων και μεταλλικών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, τσιμεντένιων πλακιδίων και μωσαϊκών δαπέδων στο εσωτερικό και εξωτερικό του διατηρητέου κτιρίου της Μπενακειού Βιβλιοθήκης».
 41. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 9613/7-10-2013 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο το Β' Στάδιο-Μελέτη Εφαρμογής όλων των επιμέρους μελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Εγκαταστάσεων) της εν θέματι μελέτης.
 42. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 9873/6657/15-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση από το ΥΠΠΟΑ στην Δ/ση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, το Β' Στάδιο-Μελέτη Εφαρμογής της εν θέματι μελέτης.
 43. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 10224/6905/24-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκαν για έγκριση από το ΥΠΠΟ.Τ στην Γ' ΕΠΚΑ, στοιχεία του Α' Σταδίου-Οριστική Μελέτη της εν θέματι μελέτης.
 44. Το με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ'ΕΠΚΑ/198658/106736/8340/8-11-2013 έγγραφο της Γ' ΕΠΚΑ του ΥΠΠΟΑ, με το οποίο εγκρίθηκαν τα στοιχεία του Α' Σταδίου-Οριστική Μελέτη της εν θέματι μελέτης.
 45. Την με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/211157/29271/2571 ΣΧΕΤ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/190652/26722/2355/7-11-2013 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ, με την οποία εγκρίθηκε το Β' Στάδιο-Μελέτη Εφαρμογής της εν θέματι μελέτης.
 46. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 11033/7375/15-11-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας της εν θέματι μελέτης.
 47. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 54/23/7-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο ζητήθηκε επανυποβολή της Μελέτης Εφαρμογής, ώστε να συμπεριληφθούν οι αλλαγές που ζητήθηκαν από τον Διαχειριστή Ελληνικού

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ορίσθηκε εύλογη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για την επανυποβολή της Μελέτης, ήτοι μέχρι 21.1.2014.

48. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 568/21-1-2014 επιστολή, με την οποία επανυποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, από τον ανάδοχο το Β' Στάδιο-Μελέτη Εφαρμογής.
49. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 1230/770/7-2-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Εφαρμογής (Β' Στάδιο) της υπόψη μελέτης.
50. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 1365/851/12-2-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο δόθηκε εντολή έναρξης του σταδίου σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης και το οποίο παρελήφθη από τον ανάδοχο στις 13.2.2014.
51. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 2409/14-3-2014 επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.
52. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 2470/17-3-2014 επιστολή του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση του χρόνου σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, λόγω : (α) σύνταξης πληθώρας νέων εξειδικευμένων άρθρων τιμολογίου, (β) ειδικής επιμέλειας των άρθρων που αφορούν στις πολλαπλές εργασίες συντήρησης και (γ) αντιμετώπισης της δυσκολίας ομαδοποίησης των άρθρων, που προκύπτει από το γεγονός ότι το αντικείμενο περιλαμβάνει τρία τελείως διαφορετικά αρχικά κτήρια και δύο νέα κτήρια (κτηριακά τμήματα προσθηκών).
53. Το με πρωτ. Βουλής 2796/1865/27-3-2014 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάζεται στην Προϊσταμένη Αρχή, λόγω αρμοδιότητας, με θετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το αίτημα του αναδόχου για παράταση της τμηματικής προθεσμίας του σταδίου σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Επίσης, ζητείται έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες για τον έλεγχο, τη θεώρηση και την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης από την Υπηρεσία, καθώς και την έκδοση όλων των σχετικών εγγράφων και εγκρίσεων, μέχρι την απόφαση έγκρισης του συνόλου της μελέτης, δηλαδή ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 29.7.2014.

και επειδή :

1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση της σύμβασης λήγει την 30.4.2014.
2. Η τμηματική προθεσμία του σταδίου σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, λήγει την 29.3.2014.
3. Ο ανάδοχος ζήτησε, εμπρόθεσμα, με επιστολή του παράταση της τμηματικής προθεσμίας του σταδίου σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
4. Αναμένεται η έγκριση της Μελέτης Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία δύναται να προκαλέσει τροποποιήσεις επί των άρθρων.

5. Οι λόγοι που προβάλλει ο ανάδοχος, για παράταση της τμηματικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, κρίνονται εύλογοι.
6. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 27, του Νόμου 3316/2005, οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης, η οποία νοείται ως χρονικό διάστημα που ανέρχεται στο 1/3 της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των 3 μηνών και κατά την διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου.
7. Τα Άρθρα των Τευχών Δημοπράτησης είναι πολυπληθή, δεδομένου ότι αναφέρονται σε πέντε διαφορετικά κτήρια, τόσο ως προς την κατασκευή, όσο και ως προς τη λειτουργία, εκ των οποίων τα τρία είναι διατηρητέα και τα άλλα δύο είναι νέες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών.
8. Απαιτείται εύλογος χρόνος για τον έλεγχο, τη θεώρηση και την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης από την Υπηρεσία, καθώς και την έκδοση όλων των σχετικών εγγράφων και εγκρίσεων, μέχρι την απόφαση έγκρισης του συνόλου της μελέτης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παράταση της τμηματικής προθεσμίας του σταδίου σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και της συνολικής προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, της σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη πλήρους οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, υποστηρικτικών μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο “Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης”, ιδιοκτησίας της Βουλής των Ελλήνων», ήτοι μέχρι 29.7.2014, σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3 του Νόμου 3316/2005.

(ε.π.β.) Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων

Αθανάσιος Παπαϊωάννου

Κοινοποίηση :

1. Γρ. Γεν. Γραμματέα (Προϊσταμένη Αρχή)
2. Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης Διοικητικής Υποστηρίξεως
3. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (εις 2πλούν)
4. Ανάδοχο Μελετητή (με απόδειξη παραλαβής)
δια του νόμιμου εκπροσώπου Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Χατζηκόστα 4, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα.